



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร 0-3721-1028 ต่อ 122

www.prachincity.go.th



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร 0-3721-1028 ต่อ 122

www.prachincity.go.th



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีประกาศลงวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และมีประกาศลงวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยเป็นไปตามข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปให้แก่สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑-๑๐๒๘ หรือเว็บไซต์ <http://www.prachincity.go.th> ประกาศตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีทราบ พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อย่างยั่งยืนตลอดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในรายงานฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้บังเกิดผลดีต่อประชาชนและองค์กรต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	
ส่วนที่ 1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	4
- วิสัยทัศน์	4
- พันธกิจ	4
- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	5
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	8
ส่วนที่ 3 บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	11
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น	28
ภาคผนวก	
รายงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณที่ดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	30

ส่วนที่ 1

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันมีสมาชิกสภาท้องถิ่น (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ตีตประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

3. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ดังนี้

3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน

5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

(2) แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน

5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.050-3.0

(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ในปีงบประมาณ 2567

3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีในภาพรวม

3.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการของส่วนราชการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

◀ วิสัยทัศน์ ▶

“เมืองปราจีนบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

◀ พันธกิจ ▶

1. โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างสะดวกและทั่วถึง
2. ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เมือง พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะให้สะอาดสวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ คงเอกลักษณ์และคุณค่าเมืองน่าอยู่
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและก้าวสู่ความเป็นเลิศ ประชาชนและผู้ขาดโอกาสมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่และภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีความเข้มแข็ง
6. การท่องเที่ยวมีคุณภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
7. เมืองและชุมชนได้รับการจัดระเบียบที่ดี ประชาชนมีวินัย มีความสามัคคี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
8. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง มีระบบป้องกันโรคต่างๆ และไม่มีผลกระทบจากสาธารณสุข
9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์คงความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์ ปราศจากมลภาวะขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล
10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และบุคลากรมีคุณภาพทำงานเป็นทีม

◀ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ▶

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผังเมือง พื้นที่สาธารณะ ตลอดจนภูมิทัศน์เมืองให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐานและถูกหลักสุขาภิบาล
3. สร้างการมีวินัยในการเคารพกฎจราจรแก่ประชาชนในท้องถิ่น
4. สร้างพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ
5. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบวาทภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยหนาวให้ทั่วถึง
6. จัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
8. พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
9. พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
10. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไป
11. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษา พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
12. สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการใช้พลังงานและพลังงานทางเลือกให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
13. พัฒนาระบบรวบรวมบำบัดน้ำเสียและการบริหารจัดการขยะของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
14. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชน (OTOP/หัตถกรรม) ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับตลาด
15. พัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
16. พัฒนาการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอกเขตจังหวัด
17. พัฒนางานบริการและบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
18. พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
19. การบริหารงานขององค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่

1.1 การปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน

1.2 พัฒนาระบบคมนาคม การขนส่ง การจราจรภายในเขตเทศบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

1.3 ปรับปรุงก่อสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้น่าอยู่น่าเที่ยว

1.4 ปรับปรุงก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้าให้ได้มาตรฐาน

1.5 ปรับปรุงก่อสร้างท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

2. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จัดให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ได้แก่

2.1 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ รักษา กำจัดมลภาวะ ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมของเมืองให้สวยงาม

2.2 พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย แหล่งนันทนาการให้สวยงามได้มาตรฐาน

2.3 รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.4 รักษาสภาพภูมิทัศน์ แหล่งน้ำธรรมชาติให้มีสภาพสวยงามและยั่งยืน

2.5 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวในระดับชุมชน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ได้แก่

3.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตลอดจนประสานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

3.2 สนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตามศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

3.3 พัฒนาและปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการค้าผลิตผลทางการเกษตรและประมง

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาสามารถดำเนินธุรกิจ
ชุมชนให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ

3.5 ปรับปรุงพัฒนาระบบภาษีให้มีความสามารถจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบข้อมูลแผนที่ภาษี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เผยแพร่ให้ความรู้ประชาชน
ในด้านการเสียภาษีและนำภาษีไปใช้ในการทำนุบำรุงท้องถิ่น

4. ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพ มีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความ
สงบสุข สร้างความเข้มแข็ง สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเองโดยพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
ได้แก่

4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดย
มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาเท่าเทียมกันทั้งการ
อาชีวศึกษา อดค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

4.3 ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ กิจกรรมงานศูนย์เยาวชน
กีฬา นันทนาการ

4.4 อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความ
ยั่งยืนและใช้ประโยชน์ในการศึกษาตลอดไป

4.5 ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข จัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง ด้านส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกัน การฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดี มีความรู้ความเข้าใจ
เน้นความสำคัญ ของการป้องกันและการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้
ความรู้ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.6 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง

4.7 สนับสนุนเสริมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนถิ่นที่อยู่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.8 ให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยสนับสนุนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

4.9 เสริมสร้างดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความรู้แก่
ประชาชนรู้จักป้องกันภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขหากเกิดอุบัติเหตุอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ได้กระจายอำนาจการบริหารสาธารณะสู่ท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองได้สะดวก
รวดเร็วเป็นไปตามความต้องการของตนเอง มีอิสระคล่องตัวในการบริหารกิจการ ได้แก่

5.1 ส่งเสริมปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงานให้ทันสมัยเพียงพอ
กับการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนด้วยจิตสำนึกที่ดี มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก โดยให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและประทับใจ

5.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความสามารถศึกษาหาความรู้วิทยากร ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

5.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานสนองตอบความต้องการประชาชน คัดเลือกประชาชนเป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตลอดจนติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3	การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีในแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจึงได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทาง/มาตรการพัฒนาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาแยกตามประเด็นการพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา

1.1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ มีอาชีพและรายได้ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 เพื่อพัฒนาให้พื้นที่เป็นศูนย์กลางแหล่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน

1.3 เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ให้เป็นที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว

1.4 เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับสวัสดิการทางสังคมจากรัฐตามกฎหมาย อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.5 เพื่อให้ชุมชนได้รับการจัดระเบียบสังคมที่ดี ประชาชนมีวินัย มีความสามัคคี มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

1.6 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.7 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความเข้มแข็งขึ้นภายในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน

2.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลให้สวยงาม น่าอยู่

2.3 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ครบวงจรและได้มาตรฐาน

2.4 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่และได้รับการดูแลให้มีความอุดมสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา

3.1 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3.2 เพื่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

3.3 เพื่อส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

4.1 เพื่อให้เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4.2 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่น

4.3 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ

แนวทางการพัฒนา

5.1 เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

5.2 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและทั่วถึง

ส่วนที่ 3

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
- โครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568



ประกาศ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ข. พันธกิจ ของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จัดบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ ให้ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร บุคลากรและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ

จ. การวางแผน

เทศบาลเมืองปรางเงินบุรี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลเมืองปรางเงินบุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง	20	29,150,000.00	20	30,330,800.00	21	31,786,400.00	21	33,049,400.00	22	34,445,400.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	12	10,506,327.00	15	11,836,004.00	13	11,005,327.00	12	10,486,327.00	12	10,486,327.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ	76	109,408,330.00	86	116,352,330.00	82	121,100,530.00	79	114,379,530.00	80	114,850,650.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร บุคลากรและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล	17	4,073,600.00	23	10,704,000.00	19	4,464,600.00	17	3,988,600.00	18	6,188,600.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ	13	39,970,150.00	36	45,106,069.00	38	75,665,800.00	20	78,895,890.00	16	84,823,800.00
รวม	138	193,108,407.00	180	214,329,203.00	173	244,022,657.00	149	240,799,747.00	148	250,794,777.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) รวมจำนวน 98 โครงการ รวมงบประมาณ 125,545,640 บาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 70 โครงการ รวมงบประมาณ 94,525,424.32 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/รายการ	จำนวนโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะการดำเนินงาน				จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง	19	31,366,200	4	-	13	2	13	30,118,497.32	
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	13	9,648,300	1	-	11	1	11	9,386,176	
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ	36	40,212,080	-	-	36	-	36	36,534,353	
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล	7	3,232,290	-	-	6	1	6	3,104,300	
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแรงเพียงพอ	23	41,086,770	13	4	4	2	4	15,382,098	
รวม		98	125,545,640	18	4	70	6	70	94,525,424.32	

การใช้จ่ายงบประมาณ (ประเภทครุภัณฑ์)

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) ประเภทครุภัณฑ์ รวมจำนวน 10 รายการ รวมงบประมาณ 415,600 บาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 187,500 บาท สามารถจำแนกตามแผนงานได้ดังนี้

ลำดับ	ครุภัณฑ์/รายการ	จำนวนโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะการดำเนินงาน				จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้อำนาจดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ				
1	แผนงานบริหารทั่วไป	2	202,500	-	1	-		1	187,500	
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8	213,100	-	-	-		-	-	
รวม		10	415,600	-	1	-		1	187,500	

รายงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณที่ดำเนินการ
และไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

กองสวัสดิการสังคม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ 1 : 1.5 ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงาน 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
1	อบรมพัฒนาอาชีพ	25,000.00	-	-	25,000.00	23,100.00	1,900.00	กองสวัสดิการสังคม			✓		17-18 มี.ค. 68
2	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	450,000.00	-	-	450,000.00	204,233.86	245,766.14	กองสวัสดิการสังคม			✓		19,21-22 ส.ค.68
3	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	450,000.00	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม	✓				
4	ผู้สูงอายุ ใจกายเป็นสุข	20,000.00	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม	✓				
5	การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	30,000.00	-	-	30,000.00	15,908.30	14,091.70	กองสวัสดิการสังคม			✓		27 มี.ย.68
6	พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	30,000.00	-	-	30,000.00	13,145.00	16,855.00	กองสวัสดิการสังคม			✓		11 มี.ย. 68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (บาท)	สถานการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
7	ฝึกอบรมภูมิคุ้มกันภัยไข้ใน ครอบครัว	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม	✓				
8	อบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	500,000.00	-	-	500,000.00	288,924.16	211,075.84	กองสวัสดิการสังคม		✓			18,21-22 ส.ค.
9	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	150,000.00	30,000.00	-	180,000.00	150,081.00	29,919.00	กองสวัสดิการสังคม		✓			ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.2568
รวม	9	1,685,000.00	30,000.00	30,000.00	1,215,000.00	695,392.32	519,607.68						

ลงชื่อ

(นายสมเจตน์ เกตุนิล)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ 1 : 1.6 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุม

แผนงาน 1.5 งบประมาณเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ ต.ค.67-ก.ย.68
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,561,600.00	-	250,000.00	24,311,600.00	24,269,200.00	42,400.00	กองสวัสดิการ สังคม			✓		ต.ค.67-ก.ย.68
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,809,600.00	250,000.00		5,059,600.00	5,047,400.00	12,200.00	กองสวัสดิการ สังคม			✓		ต.ค.67-ก.ย.68
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	-	-	60,000.00	59,500.00	500.00	กองสวัสดิการ สังคม			✓		ต.ค.67-ก.ย.68
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิ การชุมชน	20,000.00	-	-				กองสวัสดิการ สังคม	✓				
รวม	4	29,451,200.00	250,000	250,000	29,431,200.00	29,376,100.00	55,100.00						

ลงชื่อ

(นายสมเจตน์ เกตุนิล)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- ยุทธศาสตร์ที่1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง.....
- กลยุทธ์ที่...1 : 1.5 ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง.....
- 1.3 แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินจน แล้ว เสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ	60,000	-	-	60,000	36,000	24,000	งานส่งเสริม			✓		มิ.ย.-ส.ค
	ยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ												2568
	รวม.....1.....โครงการ	60,000	-	-	60,000	36,000	24,000				1		

หมายเหตุ: ให้ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเลิกโครงการ

ผลกรดำเนางานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....
ยุทธศาสตร์ที่ 2...

กลยุทธที่...2 : 2.2 ส่งเสริมการอนามัยพื้นฐาน และการป้องกันและรังงับโรคติดต่อ.....

แผนงาน.....สาธารณสุข.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บาท	โอนเพิ่ม บาท	โอนลด บาท	รวม งบประมาณก่อนเบิกจ่าย บาท	เบิกจ่ายจริง บาท	งบประมาณคงเหลือ บาท	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินแล้วเสร็จ มี.ค. - เม.ย.
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,750	-	-	12,750	9,996	2,754	งานสัตวแพทย์			✓		มี.ค. - เม.ย.
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	63,400	-	-	63,400	63,000	400	งานสัตวแพทย์			✓		เม.ย.- พ.ค. 2568
3	โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	320,000	-	-	320,000	219,200	100,800	งานส่งเสริม			✓		ต.ค. - ก.ย. 2568

แผนงาน.....สาธารณสุข.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

หมายเหตุ: ให้ใช้เครื่องหมาย $\sqrt{}$ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเลิกโครงการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ ..2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

กลยุทธ์ที่...2 : 2.1 ส่งเสริม/การเรียนรู้ สุขอนามัย และจัดกิจกรรมนันทนาการกีฬาการ.....

2.3 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.4 ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน.....เคหะชุมชน.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณก่อนเบิกจ่าย		เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา
					บาท	บาท	บาท	บาท		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	จ้างเหมาทำความสะอาดตลาด ถนน และทางเท้า	7,071,800	-	-		7,071,800	7,030,000	41,800	กำจัดขยะมูลฝอย			✓		ต.ค. - ก.ย.
									และสิ่งปฏิกูล					2568
2	โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 Rs	30,000	-	-	30,000		18,300	11,700	กำจัดขยะมูลฝอย			✓		มิ.ย
									และสิ่งปฏิกูล					2568
3	โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสีสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	30,000	-	-	30,000		29,450	550	กำจัดขยะมูลฝอย			✓		มิ.ย. - ก.ค.
									และสิ่งปฏิกูล					2568
4	โครงการรักชุมชนรักสิ่งแวดล้อม	20,000	-	-	20,000		-	20,000	กำจัดขยะมูลฝอย				✓	-
									และสิ่งปฏิกูล					
	รวม.....4.....โครงการ	7,181,800	-	-	7,181,800		7,077,750	74,050				3	1	

หมายเหตุ : ให้ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเลิกโครงการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

กลยุทธ์ที่...2 : 2.2 ส่งเสริมการอนามัยพื้นฐานและการป้องกันและระงับโรคติดต่อ.....

แผนงาน.....งบกลาง.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บาท	โอนเพิ่ม บาท	โอนลด บาท	รวม งบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย บาท	เบิกจ่ายจริง บาท	งบประมาณ คงเหลือ บาท	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
1	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	700,000	-	-	700,000	700,000	-	กองทุน			✓		19 - 20
	เทศบาลเมืองปราจีนบุรี							หลักประกัน					ก.ย.2567
								สุขภาพ					
	รวม.....1.....โครงการ	700,000	-	-	700,000	700,000	-				1		

หมายเหตุ: ให้ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเลิกโครงการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่2.การพัฒนาศักยภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

กลยุทธ์ที่...2 : 2.2 ส่งเสริมการอนามัยพื้นฐานและการป้องกันและระงับโรคติดต่อ.....

แผนงาน.....สาธารณสุข.....งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น.....

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บาท	โอนเพิ่ม บาท	โอนลด บาท	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย บาท	เบิกจ่ายจริง บาท	งบประมาณคงเหลือ บาท	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและบริการทั่วไป ของอาคารกองสาธารณสุขฯ	108,000	-	-	108,000	108,000	-	งานธุรการ			✓		ต.ค. 2567- ก.ย.2568
2	โครงการจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย และบริการอื่น ๆ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปราชญ์บุรี	90,000	18,000	-	108,000	108,000	0	งานศูนย์ บริการ สาธารณสุข			✓		ต.ค. 2567- ก.ย.2568

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

กลยุทธ์ที่...2 : 2.2 ส่งเสริมการอนามัยพื้นฐานและการป้องกันและระงับโรคติดต่อ.....

แผนงาน.....สาธารณสุข.....งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น.....

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณก่อนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ	499,000	-	-	499,000	499,000	บาท	บาท			✓		ต.ค. 2567-ก.ย.2568
	รวม.....3.....โครงการ	697,000	18,000	-	715,000	715,000	499,000	งานส่งเสริม					

หมายเหตุ : ให้ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเลิกโครงการ

กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568(1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ตผ. 01

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
- กลยุทธ์ที่ 3. 3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
- 3.2 ส่งเสริมการจัดกีฬา นันทนาการ
- 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
1	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพมนุษย์	50,000		-	50,000	29,940	20,060	กศ.			✓		18 พค. 68
2	โครงการจ้างเหมาบริการครูสอน ระดับชั้นก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	551,400	506,250	-	1,057,650	1,057,650	0	กศ.			✓		30 กย. 68
3	โครงการจ้างเหมาบริการครูสอน ระดับอนุบาล	749,400	749,400	-	1,498,800	1,498,800	0	กศ.			✓		30 กย. 68
4	โครงการจ้างเหมาบริการครูสอน ระดับชั้นประถมศึกษา	559,800	559,800	-	1,119,600	1,119,600	0	กศ.			✓		30 กย. 68
5	โครงการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ	30,000			30,000	29,930	70	กศ.			✓		16 มค. 68
6	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแข่งขัน ทักษะวิชาการของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล (ระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ)	140,000	90,000	-	230,000	229,850	150	กศ.			✓		28 สค. 68

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
7	โครงการจ้างเหมาบริการครูสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา	1,124,100	372,450	-	1,496,550	1,496,550	0	กศ.			✓		30 กย. 68
8	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนอาหารกลางวัน ระดับประถม 1. โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 2. โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี	8,018,000			8,018,000	7,981,800	36,200	กศ.			✓		30 กย. 68
9	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	287,000	-	-	287,000	287,000	0	กศ.			✓		30 กย. 68
10	สนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	8,706,400	737,392		9,443,792	9,443,792	0	กศ.			✓		30 กย. 58
11	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน)	836,100	-	-	836,100	836,100	0	กศ.			✓		30 กย. 68
12	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	600,000	-	-	600,000	600,000	0	กศ.			✓		30 กย. 68

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
13	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	0	กศ.		✓			30 กย. 68
14	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	965,200	-	-	965,200	965,200	0	กศ.		✓			30 กย. 68
15	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	620,900	-	-	620,900	620,900	0	กศ.		✓			30 กย. 68
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	331,300	-	-	331,300	331,300	0	กศ.		✓			30 กย. 68
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน)	330,000	-	-	330,300	330,300	0	กศ.		✓			30 กย. 68
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	489,000	-	-	489,000	489,000	0	กศ.		✓			30 กย. 68

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการศึกษาดังแต่ฉบับ จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	227,600	-	-	227,600	227,600	0	กศ.			✓		30 กย. 68
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าจัด การศึกษาดังแต่ฉบับ จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1,907,200	-	-	1,907,200	1,907,200	0	กศ.			✓		30 กย. 68
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการศึกษาดังแต่ฉบับ จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	336,900	-	-	336,900	336,900	0	กศ.			✓		30 กย. 68
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัด การศึกษาดังแต่ฉบับจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	257,000	-	-	257,000	257,000	0	กศ.			✓		30 กย. 68

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
23	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	49,980	-	-	49,980	49,980	0				✓		30 กย. 68
24	อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง	20,000	-	-	20,000	20,000	0				✓		30 กย. 68
25	ค่าพัฒนาครูอาสา	6,000	-	-	6,000	6,000	0				✓		30 กย. 68

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

3.2 ส่งเสริมการจัดกีฬา นันทนาการ

3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บาท	โอนเพิ่ม บาท	โอนลด บาท	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย บาท	เบิกจ่ายจริง บาท	งบประมาณ คงเหลือ บาท	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬา และนันทนาการ	500,000	-	-	500,000	387,021	112,979	กศ.			✓		ม.ค.68
2	โครงการจัดงานลอยกระทง	500,000	-	-	500,000	499,690	310	กศ.			✓		15 พ.ย.68
3	โครงการจัดงานประเพณีขึ้น ปีใหม่	300,000	-	-	300,000	127,190	172,810	กศ.			✓		1 ม.ค.68
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	500,000	-	-	500,000	477,050	22,950	กศ.			✓		11 ม.ค.68
5	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกาย(ต้นแอโรบิค)	28,000	-	-	28,000	28,000	0	กศ.			✓		30 ก.ย.68
6	โครงการเทศบาลมาฆะปุริศรี ปราจีน (อุดหนุน)	50,000	-	-	50,000	500,000	0	กศ.			✓		24 กพ.68
7	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	300,000	-	-	300,000	299,990	10	กศ.			✓		13 เม.ย.68
8	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	30,000	-	-	30,000	23,020	6,980	กศ.			✓		8 ก.ค.68
9	โครงการประกวดมารยาทไทย	20,000	-	-	20,000	20,000	0	กศ.			✓		6 ส.ค.68
10	โครงการประกวดสมมติหมู่ ๆ	20,000	-	-	20,000	20,000	0	กศ.			✓		6 ส.ค.68
11	โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์	20,000	-	-	20,000	0	20,000	กศ.			✓		-

หมายเหตุ : ให้ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล.....

กลยุทธ์ที่.....4.2 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน.....

แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณก่อนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	349,930	-	-	349,930	301,320	48,610	กองคลัง		✓			ต.ค.67 ถึง ก.ย.-68
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน	30,000	-	-	30,000	-	30,000	กองคลัง		✓			ต.ค.67 ถึง ก.ย.-68
3	โครงการจัดการตลาดหน้าค่ายกรมทรัพย์ (ตลาดรถไฟ) เทศบาลเมืองปทุมธานี	2,000,000			2,000,000	1,946,460	53,540	กองคลัง		✓			ต.ค.67 ถึง ก.ย.-68
	รวม.....3.....โครงการ	2,379,930	-	-	2,379,930	2,247,780	132,150						

หมายเหตุ: ให้ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ดำเนินการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่4.....
 กลยุทธ์ที่.....4.2 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน.....
 แผนงาน.....บริหารทั่วไป.....

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บาท	โอนเพิ่ม บาท	โอนลด บาท	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย บาท	เบิกจ่าย จริง บาท	งบประมาณ คงเหลือ บาท	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ประชาสัมพันธ์กิจกรรม	200,000	-	-	200,000	-	200,000	กองยุทธฯ					
	และการดำเนินงานของ												
	เทศบาลเมืองปริมังคลาบุรี												
	รวม.....1.....โครงการ												

หมายเหตุ: ให้ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ดำเนินการ

สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ..1:1.4.ส่งเสริมการเรียนรู้..และพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน..ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานการรักษาสงภายใน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บาท	โอนเพิ่ม บาท	โอนลด บาท	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย บาท	เบิกจ่ายจริง บาท	งบประมาณ คงเหลือ บาท	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จัดระเบียบชุมชน	15,000	-	-	15,000	-	15,000	สป				—	-
2	ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร	50,000	-	-	50,000	-	50,000	สป				—	-
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน												
3	สาริตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัย	5,000	-	-	5,000	4,770.00	230	สป			—		ก.ย.-68
	ชุมชนหนาแน่น												

หมายเหตุ : ให้ใช้เครื่องหมาย √ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๑...๑.๔..ส่งเสริมการเรียนรู้...และพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในชีวิตประจำวันและได้มาตรฐาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณก่อนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา	
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4	สวัสดิการดับเพลิงถวายแด่พระภิกษุและสามเณร	5,000	-	-	5,000	บาท	บาท	บาท			—		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ย.-68
5	บรรจงเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาล	10,000	-	-	10,000	บาท	บาท	บาท			—		เม.ย.-68	
	รวม.....5.....โครงการ	85,000	-	-	85,000	บาท	บาท	บาท						

หมายเหตุ: ^๑เพื่อเครื่องหมาย ✓ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4 : 4.2 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บาท	โอนเพิ่ม บาท	โอนลด บาท	รวม งบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย บาท	เบิกจ่ายจริง บาท	งบประมาณ คงเหลือ บาท	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	สำนักงาน รับผิดชอบ	-	-	✓	-	24-เม.ย.-68
	รวม 1 โครงการ												

หมายเหตุ: ให้ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเลิกโครงการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่.....

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณก่อนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติ	524,880	174,960	-	699,840	699,840	-	สป			/		ก.ย.-68
	รักษาความสงบภายใน												
2	โครงการเจ้าหน้าท่าความสะอาด	87,480	29,200	-	116,680	116,640	40	สป			/		ก.ย.-68
	อาคารป้องกันฯ(อาคารชั่วคราว)												
	รวม...2....โครงการ	612,360	204,160		816,520	816,480	40						

หมายเหตุ : ให้ใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ดำเนินการ

กองช่าง

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บาท	โอนเพิ่ม บาท	โอนลด บาท	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย บาท	เบิกจ่ายจริง บาท	งบประมาณ คงเหลือ บาท	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
9	โครงการปรับปรุง สำนักงานเทศบาลเมือง เมืองปราจีนบุรี และสวนสาธารณะ ด้านทิศใต้	720,000	-	-	650,000	-	70,000	กองช่าง	-	✓	-	-	ธ.ค.68
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนปราจีนอนุสรณ์ ซอย 6 (แผนชุมชนท้ายวัดหลวง)	380,000	-	-	380,000	-	380,000	กองช่าง	✓	-	-	-	ธ.ค.68
11	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย ส.เทศนิคแยกขวา 1 (แผนชุมชนตรอก ส.เทศนิค)	730,000	-	-	730,000	-	730,000	กองช่าง	✓	-	-	-	มี.ค.69
12	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากถนนทัศนวิสัยเชื่อมต่อ ซอย ส.เทศนิค	220,000	-	-	220,000	-	220,000	กองช่าง	✓	-	-	-	มี.ค.69

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บาท	โอนเพิ่ม บาท	โอนลด บาท	รวมงบประมาณ ก่อนเบิกจ่าย บาท	เบิกจ่ายจริง บาท	งบประมาณ คงเหลือ บาท	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
17	โครงการปรับปรุงเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนราชวรคำริ (จากสี่แยกไฟแดง - ถนนสาย จตุรพิธดินา)	3,400,000	-	-	3,400,000	-	3,400,000	กองช่าง	-	✓	-	-	ธ.ค.68
18	โครงการปรับปรุงเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนปราจีนคาม (จากแยกแสงศิลป์ - หัวเกาะ กลางแรก)	3,200,000	-	-	3,200,000	-	3,200,000	กองช่าง	-	✓	-	-	ธ.ค.68
19	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ และปรับปรุงเสริม/ขยาย ถนน ค.ส.ล. ถนน ปราจีนอนุสรณ์ ซอย 10/1	2,670,000	-	-	2,670,000	-	2,670,000	กองช่าง	✓	-	-	-	มี.ค.69

รูปประกอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม

โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	๑๙,๐๐.๐๐ บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย



สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๒๐๔,๒๓๓.๘๖ บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	๒๔๕,๗๖๖.๑๔ บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย




สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๑๕,๙๐๘.๓๐ บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	๑๔,๐๙๑.๗ บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย



สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๑๓,๑๔๕.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	๑๖,๘๕๕.๐๐ บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย



สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๕๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๕๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๒๘๘,๙๒๔.๑๖ บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	๒๑๑,๐๗๕.๘๔ บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย



สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๑๕๐,๐๘๑.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	๒๙,๙๑๙.๐๐ บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	นักเรียนผู้สูงอายุบางรายเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามตารางกิจกรรม

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย



สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๒๔,๕๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๒๔,๕๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๒๔,๒๖๙,๒๐๐.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ	๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๔,๘๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๔,๘๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๕,๐๔๗,๔๐๐.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	การรับลงทะเบียนผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ “ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป” และ ข้อ ๘ “ในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งและย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา และให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป” นั้น เมื่อมีคนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย หรือ คนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจาก อบท.หนึ่งและย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ อบท.อื่น คนพิการได้มายื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการในวันทำการวันสุดท้ายของเดือนหลังจากเวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร

/ปกครองส่วนท้องถิ่น...

	ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดระบบการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว ทำให้คนพิการรายที่มายื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ไม่มีรายชื่อที่กรมบัญชีกลางจะดึงข้อมูลไปเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ทำให้เทศบาลฯ ต้องเบิกจ่ายเงินจากเทศบัญญัติไปจ่ายให้กับคนพิการที่มีสิทธิรับเงินไปพลางก่อน ทำให้เกิดการชักถามจากส่วนราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบในการเบิกจ่ายเงิน ถึงเหตุผลที่ต้องเบิกเงินจากเทศบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่สั่งการให้สามารถเบิกจ่ายเงินจากเทศบัญญัติได้ และอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการ ในกรณีดังกล่าวให้ทันภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตามระเบียบฯ และเนื่องจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณตรงจากสำนักงานงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ อาจไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับคนพิการที่มีสิทธิรับเงิน เพราะในแต่ละเดือน แต่ละปีงบประมาณ มีจำนวนคนพิการที่ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ จำนวนมาก ทำให้สำนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องบริหารงบประมาณโดยการขออนุมัติโอนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้เพียงพอต่อการจ่ายเงิน.....
--	--

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	๕๐๐.๐๐ บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย

กองสวัสดิการสังคม

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันภัยในครอบครัว
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ภารกิจงานจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการผู้สูงวัย ใจกายเป็นสุข
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก โครงการมีกิจกรรม และหลังสูตรคล้ายกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ : ๑. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	20,000.00 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	20,000.00 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก 1. กองทุนสวัสดิการชุมชนไม่มีคำขอหรือมีหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับการสมทบจากเทศบาล 2. กองทุนสวัสดิการชุมชน ไม่มีเอกสารแสดงสถานะ ของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ชักซ้อมแนวทางสนับสนุน การดำเนินงานมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณา สมทบเงินให้กองทุน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ : 1. สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพใน QR Code สิ่งที่แนบมาด้วย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	แผนงาน เคหะและชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด..ถนน..และทางเท้า
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	8,400,327 บาท
งบประมาณที่ได้อนุมัติ	7,071,800 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	7,030,000 บาท
โอนเพิ่ม	
โอนลด	
งบประมาณคงเหลือ	41,800 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปการจัดทำโครงการ



แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	แผนงาน เคหะและชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 Rs
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	30,000 บาท
งบประมาณที่ได้อนุมัติ	30,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	18,300 บาท
โอนเพิ่ม	
โอนลด	
งบประมาณคงเหลือ	11,700 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปการณ์จัดทำโครงการ



แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	แผนงาน เคหะและชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	30,000 บาท
งบประมาณที่ได้อนุมัติ	30,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	29,450 บาท
โอนเพิ่ม	
โอนลด	
งบประมาณคงเหลือ	550
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปการจัดทำโครงการ



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่).....-
๓. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๙๙,๐๐๐-.....บาท
๔. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน สาธารณสุข
 งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
 งบประมาณตามแผน พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๙,๐๐๐-.....บาท
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘
๖. ผลการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน
☐ ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก.....
 งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน๔๙๙,๐๐๐.-บาท...งบประมาณคงเหลือ.....๐.-บาท.
☒ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ
☒ ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ
☐ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงการ
๗. ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน.....-
๘. ภาพประกอบการจัดทำโครงการ



นางสาวสุทิษมาย์ สุนทรวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริการแพทย์แผนไทย และบริการอื่น ๆ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่).....-
๓. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบประมาณตามแผน พ.ศ.๒๕๖๘ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘
๖. ผลการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน
☐ ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก.....
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ๑๔๔,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๐.- บาท
☒ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ
☐ ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ
☐ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงการ
๗. ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน.....-
๘. ภาพประกอบการจัดทำโครงการ

หมายเหตุ : สำเนาตัวโครงการ จำนวน ๑ ชุด



(นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ของอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีเอนต้งจ่ายรายการใหม่).....-
๓. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๐๘,๐๐๐- บาท
๔. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบประมาณตามแผน พ.ศ.๒๕๖๘ ๑๔๔,๐๐๐- บาท
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘
๖. ผลการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน
☐ ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก.....
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ๑๔๔,๐๐๐- บาท งบประมาณคงเหลือ ๐- บาท
☒ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ
☐ ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ
☐ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงการ
๗. ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน.....-
๘. ภาพประกอบการจัดทำโครงการ

หมายเหตุ : สำเนาตัวโครงการ จำนวน ๑ ชุด



(นางสาวสุพชฌาย์ สุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รูปการณ์จัดทำโครงการ

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	แผนงาน เคหะและชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	50,000 บาท
งบประมาณที่ได้อนุมัติ	63,400 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	63,000 บาท
โอนเพิ่ม	
โอนลด	
งบประมาณคงเหลือ	400 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปการณ้จัดทำโครงการ



แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	แผนงาน สาธารณสุข
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	340,000 บาท
งบประมาณที่ได้อนุมัติ	320,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	219,200 บาท
โอนเพิ่ม	
โอนลด	
งบประมาณคงเหลือ	100,800 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปการณจัดทำโครงการ



แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	แผนงาน สาธารณสุข
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองและอาสาสมัครจิตอาสา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	611,000 บาท
งบประมาณที่ได้อนุมัติ	665,350 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	601,230 บาท
โอนเพิ่ม	
โอนลด	
งบประมาณคงเหลือ	64,120 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปการณ์จัดทำโครงการ



แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	50,000 บาท
งบประมาณที่ได้อนุมัติ	60,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	36,000 บาท
โอนเพิ่ม	
โอนลด	
งบประมาณคงเหลือ	24,000 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปการณ์จัดทำโครงการ



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	แผนงาน เคหะและชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการรื้อชุมชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	20,0000 บาท
งบประมาณที่ได้อนุมัติ	20,0000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.... ไม่ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดทำกิจกรรม ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	
โอนเพิ่ม	
โอนลด	
งบประมาณคงเหลือ	
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปการณ์จัดทำโครงการ

กองการศึกษา

โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2568

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	50,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	20,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	20,000 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	40,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	30,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	23,020 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	6,980 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	300,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	300,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	299,990 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	10.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	500,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	500,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	477,050 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	22,950 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	300,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	300,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	127,190 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	172,810 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	500,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	500,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	499,690 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	310 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	900,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	500,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	387,021 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	112,979 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารกลางวัน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	8,706,400 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	8,706,400 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	9,443,792 บาท
โอนเพิ่ม	737,392 บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม




หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สพฐ.)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	8,018,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	8,018,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	7,981,800 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	36,200 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม




หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา. งานระดับมัธยมศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจ้างเหมาบริการครูสอนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	บาท
งบประมาณตามแผน	1,498,800 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,124,100 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	1,496,550 บาท
โอนเพิ่ม	372,450 บาท
โอนลด	บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม




หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจ้างเหมาบริการครูสอนระดับชั้นประถมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	1,119,600 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	559,800 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	615,600 บาท
โอนเพิ่ม	559,800 บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจ้างเหมาครูสอนระดับก่อนวัยเรียน (ศพด)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	1,102,800 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	551,400 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	1,057,650 บาท
โอนเพิ่ม	506,250 บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจ้างเหมาบริการครูสอนระดับอนุบาล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	1,498,800 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	749,400 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	1,498,800 บาท
โอนเพิ่ม	749,400 บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	...โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์...
งบประมาณตามแผน	100,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	50,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	29,940 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	20,060 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ (วันครู).....
งบประมาณตามแผน	100,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	30,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	29,930 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	70 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	...โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (ระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ).....
งบประมาณตามแผน	140,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	230,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	229,850 บาท
โอนเพิ่ม	90,000 บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	150 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)
งบประมาณตามแผน	620,900.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	620,900.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	620,900 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)
งบประมาณตามแผน	331,300.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	331,300.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	331,300 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน)
งบประมาณตามแผน	330,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	330,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	330,000 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
งบประมาณตามแผน	489,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	489,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	489,000 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
งบประมาณตามแผน	227,600.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	227,600.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	227,600 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)
งบประมาณตามแผน	1,907,200.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,907,200.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	1,907,200 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าน้ำหนังสือเรียน)
งบประมาณตามแผน	336,900.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	336,900.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	336,900 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)
งบประมาณตามแผน	257,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	257,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	257,000 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
งบประมาณตามแผน	49,980.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	49,980.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	49,980 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณตามแผน	20,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	20,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	20,000 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	40,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	20,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก...ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	0.00 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	20,000 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาครูอาสา
งบประมาณตามแผน	6,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	6,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	6,000 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน)
งบประมาณตามแผน	287,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	287,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	287,000 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
งบประมาณตามแผน	836,100.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	836,100.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	836,100 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
งบประมาณตามแผน	600,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	600,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	600,000 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม .

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)
งบประมาณตามแผน	4,000,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	4,000,000.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	4,000,000 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่านักเรียน)
งบประมาณตามแผน	965,200.- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	965,200.- บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายจริง	965,200 บาท
โอนเพิ่ม	-
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	


รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สพฐ.)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	8,018,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	8,018,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	7,981,800 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	36,200 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารกลางวัน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	8,706,400 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	8,706,400 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	9,443,792 บาท
โอนเพิ่ม	737,392 บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศึกษา. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารเสริม (นม)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	6,750,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	6,750,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	7,087,332.71 บาท
โอนเพิ่ม	337,400 บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	67.29 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (เดินแอโรบิค)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	28,800 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	28,800 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	0.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

กองการศึกษา

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

แบบ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....3.....	แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	- บาท
งบประมาณตามแผน	40,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	20,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก...ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	0.00 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	20,000 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

กองคลัง

โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....5ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหาร	แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุณภาพ.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	500,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	349,930 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	500,000 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	174,970 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี.....


รูปภาพ/กิจกรรม



แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....-.....	แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานพัสดุ.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งรายการใหม่)	-.....
งบประมาณตามแผน	- บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	175,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ
	เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	175,000 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	40.00 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี.....

รูปภาพ/กิจกรรม



แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....-.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งรายการใหม่)	-.....
งบประมาณตามแผน	175,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	175,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	175,000 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	87,520 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี.....

รูปภาพ/กิจกรรม



แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....-	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ สู่การสร้างวัฒนธรรม เพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งรายการใหม่)	-.....
งบประมาณตามแผน	50,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	30,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	30,000 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	30,000 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี.....

รูปภาพ/กิจกรรม

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....-	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการบริหารจัดการตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ (ตลาดรถไฟ) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งรายการใหม่)	-.....
งบประมาณตามแผน	2,000,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	2,000,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	2,000,000 บาท
โอนเพิ่ม	'- บาท
โอนลด	'- บาท
งบประมาณคงเหลือ	53,540 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี.....

รูปภาพ/กิจกรรม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....4.....	แผนงาน.....บริหารทั่วไป.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	300,000.-บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	200,000.-บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....ยกเลิกโครงการ.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	บาท
โอนเพิ่ม	บาท
โอนลด	บาท
งบประมาณคงเหลือ	บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

สำนักปลัด

โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	แผนงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานวันเทศบาล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-
งบประมาณตามแผน	80,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	40,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	40,000 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	-

รูปภาพ/กิจกรรม






หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสาธิตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	10,000บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	5,000บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	4,770บาท
โอนเพิ่ม	-บาท
โอนลด	-บาท
งบประมาณคงเหลือ	230บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม




หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสาธิตการดับเพลิงถวายแด่พระภิกษุและสามเณร
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	10,000บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	5,000บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	4,770บาท
โอนเพิ่ม	-บาท
โอนลด	-บาท
งบประมาณคงเหลือ	230บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	40,000บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	10,000บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	1,465บาท
โอนเพิ่ม	-บาท
โอนลด	-บาท
งบประมาณคงเหลือ	8,535บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

สำนักปลัด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดระเบียบชุมชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	50,000บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	15,000บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก...มีข้อผิดพลาดทางการสื่อสารและข้อระเบียบ..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	-บาท
โอนเพิ่ม	-บาท
โอนลด	-บาท
งบประมาณคงเหลือ	15,000บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	150,000บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	50,000บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสมาชิก อปพร.ได้มีการเสียชีวิตและย้ายถิ่นฐานหลายราย ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	-บาท
โอนเพิ่ม	-บาท
โอนลด	-บาท
งบประมาณคงเหลือ	50,000บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

กองช่าง

โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ค่าปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณรถ แยกถนนราษฎร์ดำริ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	 -
งบประมาณตามแผน	3,617,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	3,551,228 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	3,551,228 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	65,772 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ค่าปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณรถ แยกถนนปราจีนตคาม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	 -
งบประมาณตามแผน	3,917,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	3,841,870 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	3,841,870 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	75,130 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	 -
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนปราจีนวนารมย์โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมแบบควบคุมทิศทางและวัตต์(MICRON DC 28-60W)บัญชีวัดกรรมสิทธิ์ 07020029)จำนวน 60 ชุด ที่สวนปราจีนวนารมย์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
งบประมาณตามแผน	4,380,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	4,380,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	4,375,500 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	4,500 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ค่าปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ระบบกล้องตรวจวัดปริมาณรถ แยกถนนบายพาสปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	 -
งบประมาณตามแผน	3,676,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	3,613,500 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	3,613,500 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	62,500 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

กองช่าง

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และ สวนสาธารณะ ด้านทิศใต้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	720,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	720,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	650,000 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	70,000 บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาลดำนี ซอย 3
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	670,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	670,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนราษฎรดำริ (จากสี่แยกไฟแดง-ถนนสายจัดรูปที่ดินฯ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	3,400,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	3,400,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนปราจีนตคาม (จากสี่แยกแสงศิลป์-หัวเกาะกลางแรก)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	3,200,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	3,200,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงเสริม/ขยายถนน ค.ส.ล. ถนนปราจีนอนุสรณ์ ซอย 10/1
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	2,670,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	2,670,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

กองช่าง

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	 -
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ฝึกอบรมการซ่อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์ กำจัดขยะมูลฝอยปราจีนบุรี
งบประมาณตามแผน	20,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	20,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	 -
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	การวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี
งบประมาณตามแผน	10,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	10,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ถนนแจ้งพัฒนา ซอย 1 แยกซ้าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	1,530,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,530,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขอย ส.เทคนิค แยกขวา 2 (แผนชุมชนตรอก ส.เทคนิค)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	380,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	380,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ กองช่าง
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	1,200,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,200,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ท้ายซอยบุญชู (แผนชุมชนไทยวิเชียร)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	950,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	950,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	1,549,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,549,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุดมสุข
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	1,045,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,045,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ค.ส.ล.และเหล็กชั้นเดียว เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	3,950,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	3,950,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการขุดวางท่อลอดถนนปากซอยทรัพย์ไพหลิน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	166,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	166,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ซอยไทยวิเชียร
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	1,350,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,350,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำไทยวิเชียร ซอย 2 แยกซ้ายท้ายซอย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	700,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	700,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ.ถนนปราจีนอนุสรณ์ ซอย 9
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	320,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	320,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนปราจีนอนุสรณ์ ซอย 6 (แผนชุมชนท้ายวัดหลวง)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	380,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	380,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย ส.เทคนิค แยกขวา 1(แผนชุมชนตรอก ส.เทคนิค)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	730,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	730,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากถนนทัศนวิสัยเชื่อมต่อ ซอย ส.เทคนิค (แผนชุมชนตรอก ส.เทคนิค)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	220,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	220,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. เชื่อมต่อในซอย ส.เทคนิค (แผนชุมชนตรอก ส.เทคนิค)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	80,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	80,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	 -
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	โครงการขยายเขตประปาชุมชนต้นกระบก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
งบประมาณตามแผน	395,770 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	395,770 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยกเลิกโครงการ)..... ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนสายโคกกะจะ (แผนชุมชนโคกกะจะ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	4,900,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	4,900,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ค่าก่อสร้างแพอเนกประสงค์ (บริเวณทำน้ำศาลหลักเมือง)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	 -
งบประมาณตามแผน	500,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	500,000 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☐ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....-.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	- บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	 -

รูปภาพ/กิจกรรม

หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

รายงานรายการของครุภัณฑ์/ที่ได้รับงบประมาณที่
ดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2568

แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ส่วนราชการ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....	
ยุทธศาสตร์ที่.....4.....	แผนงาน.....บริหารทั่วไป.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หอกระจายข่าวชนิดไร้สายภาครับ จำนวน 3 เครื่อง.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
งบประมาณตามแผน	187,500 บาท
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	187,500 บาท
ความสำเร็จในการดำเนินงาน	☒ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
	☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	187,500 บาท
โอนเพิ่ม	- บาท
โอนลด	- บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค	

รูปภาพ/กิจกรรม



หมายเหตุ 1.สำเนาตัวโครงการพร้อมไฟล์รูปภาพ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ที่ ๓๒๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. นายอนุสรณ์ คันธวิช	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. นายศุภวิชญ์ จิรแพศยสุข	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นางจันทิรา ชมวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. จ.ส.อ.กฤติเดช เตชะชนะชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นายสมชาย อึ้งประเสริฐ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๘. นางกมล ลีมีเจริญ	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
๙. นายสุริพงษ์ วินุราช	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองการศึกษา		กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

๕

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี



คำสั่งเทศบาลเมืองปراجินบุรี
ที่ ๓๔๕ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองปراجินบุรี

ตามที่เทศบาลเมืองปراجินบุรี ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปراجินบุรี ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปراجินบุรี ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปراجินบุรีเป็นประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปراجินบุรี ดังนี้

(๑) นายอนุสรณ์ คັນธวัช

เป็นประธานคณะกรรมการ

(๒) นางสาวรณีย์ อุดลย์เดช

เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ วรรคสอง จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปراجินบุรีเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปراجินบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)

นายกเทศมนตรีเมืองปراجินบุรี



คำสั่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ที่ ๗๔๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และคำสั่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ ๗๔๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีมติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| (๑) นางสาวมาริชา นาคะเสถียร | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๒) นางสาวจันทิมา ภาสขุ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๔) จึงแต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

รูปภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

ในศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓



